Harmonogram stavby "Horňa - kanalizácia 1. etapa"

Pracovná doba bude od 7:00 do 18:00 v pracovných dňoch a dňoch pracovného voľna.

Počas sviatkov a dní pracovného pokoja sa práca na staveniska nebude vykonávať.

Zobrazenie kritickej cesty

Popis	Mesiac / Deň / Dĺžka trvania
Horňa - kanalizácia 1. etapa	**200,00**
SO 01 Kanalizácia (Zberač A, Stoka AA)	**200,00**
Práce a dodávky HSV	**200,00**
Zemné práce	**192,39**
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kamenivа hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	3,42
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	4,60
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,08800t	0,68
Poplatok k ceníku výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia	51,40
Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	181,17
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh ručne nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	179,33
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	184,00
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	183,79
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	186,62
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 1000 do 10000 m3	187,63
Uloženie zeminy na skládky nad 1000 do 10000 m3	192,39
Zásyp vykopanou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	187,38
Zásyp potrubia vysypaniu z vhodných hornín 1 až 4 s priehadzením vysypaniu	192,12
Vodorovné konštrukcie	**175,12**
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	175,12
Komunikácie	**18,01**
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 litinovému, so zhutnení hr. 250 mm	2,49
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	3,16
Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. nad 40 do 80 mm	4,01
Rúrové vedenie	**195,31**
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	186,11
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 300	192,73
Montáž kanalizačnej PVC-U prípojky DN 200	176,33
Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	176,33
Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	1,85
Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	3,42
Obsadenie betónového dlažca pre šachty, rovné alebo prechodové obrubníkové TBS	168,25
Obsadenie betónového dlažca pre šachty, stropný skeltrokoľaek druhu	171,80
Obsadenie betónového dlažca pre šachty, dno skeltrokoľaek druhu	171,57
Obsadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	191,35
Signalizačný vodič na potrubí PVC DN nad 250 do 500	175,63
Označenie kanalizačného potrubia hmotou výstražnou fóliou	178,48
Cestná vpusť z betónových prvkov DN 300	155,91
Montáž betónovej dilatačnej vpusťovej nástavca na potrubie DN 300	155,91
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	**4,07**
Montáž geotextílie podložnej do betónovej dopravnej zmešky	1,15
Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	2,37
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	0,78
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	1,08
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez nakladania, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	3,31
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	0,80
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	3,36
Poplatok za skládovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, decht.výrobky (17.03), ostatné	4,37
Presun hmôt HSV	**200,00**
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklotexu v otvorenom výkope	200,00
Práce a dodávky M	**192,91**
Montáže potrubia	**192,91**
Montáž betónových chráničiek Dat 630x10 mm	192,91
Investičné náklady neobsahujúce v cenách	**2,40**
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	2,40

Ing. Peter Novák, konateľ spoločnosti NOVIKOM s.r.o.